

Số: 674 /TB-UBND

Bỉm Sơn, ngày 11 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn tại Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Phương án thi công nạo vét lòng sông Tam Điệp

Ngày 10/4/2018, UBND thị xã Bỉm Sơn tổ chức Hội nghị nghe báo cáo công tác kiểm tra, giám sát thi công công trình nạo vét lòng sông Tam Điệp, thị xã Bỉm Sơn. Đồng chí Tổng Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị có Trưởng các phòng, ban liên quan: Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài nguyên & MT, Đội kiểm tra quy tắc đô thị, Đại diện Công an Thị xã, Chi nhánh thủy lợi Bỉm Sơn, Chủ tịch UBND các xã, phường có liên quan và đại diện Công ty CP sản xuất và TM Lam Sơn và Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ thương mại Anh Cường.

Sau khi nghe Tổ kiểm tra, giám sát thi công công trình nạo vét lòng sông Tam Điệp báo cáo tóm tắt tiến độ thực hiện Phương án, các tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Phương án, cùng với ý kiến thảo luận của các thành phần tham dự hội nghị. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thị xã kết luận như sau: Hoan nghênh các doanh nghiệp đã tự bỏ kinh phí để thực hiện thi công nạo vét lòng sông Tam Điệp, góp phần trong việc xây dựng thị xã Bỉm Sơn trở thành đô thị xanh sạch đẹp. Bên cạnh đó việc thực hiện DA nói trên còn nhiều tồn tại, như: Chưa điều chỉnh lại đánh giá tác động môi trường để điều chỉnh tần suất thi công đảm bảo hoàn thiện dự án trước ngày 31/12/2018; vẫn còn tình trạng xe vận chuyển đất quá tải trọng cho phép, xe chạy không đúng thời gian quy định, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường ..vv.

Nguyên nhân của các tồn tại trên do đơn vị thi công thiếu tuân thủ các quy định trong quá trình thực hiện DA; Công an thị xã, các phòng ban liên quan chưa thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và giám sát thực hiện dự án.

Để khắc phục khắc phục các tồn tại nêu trên và đảm bảo thi công nạo vét lòng sông Tam Điệp đúng tiến độ và phương án được duyệt, Phó Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu:

1. Trách nhiệm của đơn vị thi công (Công ty CP sản xuất và TM Lam Sơn và Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ thương mại Anh Cường):

- Khẩn trương điều chỉnh Báo cáo đánh giá tác động môi trường để tần suất thi công đảm bảo hoàn thiện dự án trước ngày 31/12/2018; thời gian xong trước ngày 30/4/2018. Nếu sau ngày 30/4/2018 chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường điều chỉnh theo phương án thi công để trình UBND thị xã phê duyệt, yêu cầu đơn vị thi công phải hoàn thiện lại những đoạn đã thi công theo Phương án được duyệt, sau đó UBND thị xã sẽ báo cáo UBND tỉnh đề nghị dừng thực hiện Phương án nạo vét lòng sông Tam Điệp.

- Về thực hiện biện pháp thi công: Yêu cầu 2 đơn vị thi công theo phương pháp cuốn chiếu, thi công ô nào phải hoàn thiện ngay ô đấy theo thiết kế được duyệt và đắp bờ bao phía Bắc tại những đoạn chưa có bờ.

- Sử dụng xe vận chuyển đất đúng tải trọng, thời gian và đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công:

+ Sử dụng xe đúng trọng tải theo quy định của tỉnh, xe có trọng tải < 10 tấn.

+ Xe chở đất không được cao quá mép trên của thùng, dùng bạt mềm để phủ kín (*nghiêm cấm dùng vách chắn 2 bên thùng xe để lợi dùng trở đất quá thành thùng xe*).

+ Trước khi lưu thông vào đường đô thị yêu cầu phải vệ sinh sạch sẽ đất bám dính ở lốp xe và thân xe.

+ Tốc độ di chuyển tối đa trong đường đô thị là 30km/h, thời gian vận chuyển từ 7h sáng đến 21h tối; ngoài ra phải dừng vận chuyển đất các giờ cao điểm, như: Giờ đi học, đi làm, giờ tan trường, giờ nghỉ trưa của người dân,...).

- Tăng cường công tác dọn vệ sinh môi trường, thường xuyên tưới nước (theo hình thức phun sương), dọn dẹp đất dơi vãi trên các tuyến đường xe vận chuyển qua.

- Để đảm bảo thuận lợi cho công tác PCTT trong năm 2018, yêu cầu các đơn vị thi công phải tháo dỡ bờ bao, các hạng mục gây cản trở dòng chảy trên sông Tam Điệp (đoạn đang thi công) trước ngày 30/4/2018.

- Về nộp tiền bảo lãnh thực hiện dự án:

Đơn vị thi công có trách nhiệm bảo vệ, sửa chữa lại những tuyến đường bị hư hỏng do xe vận chuyển chạy qua gây ra và hoàn thiện các hạng mục công trình nạo vét lòng sông Tam Điệp theo Phương án được duyệt trước khi bàn giao cho chủ đầu tư.

Yêu cầu các đơn vị thi công (Công ty CP sản xuất và TM Lam Sơn và Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ thương mại Anh Cường) mỗi đơn vị nộp 200 triệu đồng (*Hai trăm triệu đồng*) vào tài khoản được đăng ký tại ngân hàng Công thương chi nhánh Bỉm Sơn. Lần 1 mỗi đơn vị nộp 100 triệu đồng trước ngày 17/4/2018, số tiền còn lại sẽ nộp về tài khoản tại ngân hàng trước ngày

30/4/2018. Để đảm bảo trách nhiệm, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên có liên quan trong quá trình thực hiện nộp tiền bảo lãnh, giao đ/c Trưởng phòng Kinh tế- tổ trưởng tổ giám sát chủ trì cùng với các đơn vị thống nhất Biên bản thỏa thuận có các điều khoản và điều kiện kèm theo.

2. Giao nhiệm vụ cho Tổ kiểm tra, giám sát:

2.1 Trưởng phòng Kinh tế- Tổ trưởng tổ giám sát:

- Phối hợp với các đơn vị xã, phường, Chi nhánh thủy lợi Bim Sơn kiểm tra, giám sát đơn vị thi công trong việc thi công đảm bảo thiết kế được duyệt; đảm bảo an toàn cho các công trình thủy lợi; Đập, Cống, Trạm bơm... đảm bảo thuận lợi trong công tác PCTT năm 2018.

- Chủ trì phối hợp với Công ty CP sản xuất và TM Lam Sơn và Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ thương mại Anh Cường thống nhất biên bản nộp và các nguyên tắc quản lý, sử dụng tiền bảo lãnh; đôn đốc hai đơn vị nộp tiền bảo lãnh đúng thời gian quy định.

Chủ động chỉ đạo các thành viên Tổ giám sát thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước; tham mưu UBND thị xã xử lý nghiêm các vi phạm. Nếu đơn vị thi công cố tình vi phạm thì tham mưu UBND thị xã các bước tiếp theo để dừng thực hiện dự án.

2.2 Phòng TN&MT:

- Chỉ đạo, đôn đốc Công ty CP sản xuất và TM Lam Sơn khẩn trương hoàn thiện điều chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về môi trường liên quan đến DA nói trên.

2.3 Phòng Quản lý đô thị:

- Phối hợp với phòng Kinh tế, CN thủy lợi kiểm tra, giám sát việc thi công của đơn vị thi công đúng thiết kế đã được phê duyệt và tuân thủ theo quy hoạch đô thị.

- Phối hợp với Công an thị xã, Đội kiểm tra quy tắc đô thị giám sát đơn vị thi công trong quá trình vận chuyển không làm ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông, đảm bảo ATGT.

2.4 Công an Thị xã:

- Chịu trách nhiệm kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về: Vượt tải trọng cho phép; sai giờ quy định; xe trở đất cao quá thành thùng; xe dùng vách chắn 2 bên thùng; xe không có bạt mềm cho phủ; xe chưa dọn vệ sinh bùn, đất dính vào lốp và thân xe đi vào đường đô thị .

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát (đặc biệt trong khoảng thời gian theo phán ánh của nhân dân trên địa

bàn), xử lý nghiêm nếu các đơn vị thi công vi phạm các quy định về thời gian vận chuyển được duyệt.

- Phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Bim Sơn kịp thời xử lý các vi phạm về môi trường trong quá trình thi công và vận chuyển của các đơn vị thi công công trình.

2.5 Đội kiểm tra quy tắc đô thị:

Phối hợp với Công an thị xã và UBND các xã, phường giám sát quá trình vận chuyển của đơn vị thi công, xử lý nghiêm các xe vận chuyển đất quá tải, quá khổ, không tre bạt để vãi đất, bùn,... ra đường.

Văn phòng HĐND&UBND Thị xã thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã Bim Sơn về tiến độ và chỉ đạo khắc phục các tồn tại trong thực hiện phương án nạo vét lòng sông Tam Điệp, thị xã Bim Sơn. Yêu cầu các đơn vị thi công, thành viên Tổ kiểm tra, giám sát công trình và các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện. Trường hợp nếu Công ty CP sản xuất và TM Lam Sơn và Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ thương mại Anh Cường không thực hiện nghiêm các nội dung trong Thông báo, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành đồng thời UBND thị xã đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa dừng thực hiện phương án nạo vét lòng sông Tam Điệp./.

Nơi nhận:

- TT Thị uỷ; HĐND Thị xã, UBND Thị xã (để b/c);
- Trưởng các phòng: Kinh tế, TN&MT, QLĐT;
- Công an Thị xã;
- Đội kiểm tra quy tắc đô thị;
- Chi nhánh thủy lợi;
- UBND các xã, phường;
- Công ty CP sản xuất và TM Lam Sơn;
- Công ty TNHH xây dựng và DVTM Anh Cường;
- Lưu: VT, KT.

(để t/h)



Lại Thế Anh