

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THỊ XÃ BÌM SƠN**

Số: 1126 /UBND-QLDA

V/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện 6 tháng đầu năm của các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2018

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bỉm Sơn, ngày 12 tháng 6 năm 2018

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện Văn bản số 2673/SKHĐT-TH ngày 01/6/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện 6 tháng đầu năm của các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2018, UBND thị xã Bỉm Sơn báo cáo tiến độ các chương trình, dự án đầu tư từ vốn đầu tư công do tỉnh quản lý trong 6 tháng năm 2018 các nội dung như sau:

**1. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018**

- Đối với nguồn vốn ODA: Năm 2018 UBND thị xã Bỉm Sơn được giao kế hoạch vốn là 20 tỷ đồng cho dự án xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bỉm Sơn.

Dự án đã hoàn thành công tác thi công xây dựng trong năm 2017, hiện nay đang hoàn thiện các hồ sơ và một số công tác tư vấn để nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán dự án. Giá trị giải ngân đến 10/6/2018 đạt: 8.754 triệu đồng. Ước giải ngân cả năm 2018 là 20 tỷ đồng.

- Đối với nguồn ngân sách tỉnh: Năm 2018 UBND thị xã Bỉm Sơn được giao kế hoạch vốn là 32.685 triệu đồng cho các dự án (Trung tâm hội nghị - Nhà văn hóa thị xã Bỉm Sơn; Đường giao thông Quốc lộ 1A vào nhà máy xi măng Long Sơn và khu công nghiệp phía đông thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Trụ sở làm việc Mặt trận Tổ Quốc và khối đoàn thể thị xã Bỉm Sơn).

Hiện nay, các dự án triển khai đảm bảo tiến độ và đã giải ngân đến 10/6/2018 là: 29.956 triệu đồng. Ước giải ngân cả năm 2018 là 32.685 triệu đồng.

**2. Những khó khăn vướng mắc trong thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018:**

- Một số dự án nguồn vốn năm 2018 bố trí còn thiếu hoặc chưa được bố trí nguồn vốn như: Đường giao thông từ Quốc lộ 1A vào Nhà máy xi măng

Long Sơn và khu công nghiệp phía đông thị xã Bỉm Sơn; Đường từ tỉnh lộ 7 đến đường Gom khu CN Bỉm Sơn;

- Có dự án đã hoàn thành quyết toán nhưng chưa được đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn: Hệ thống thoát nước Khu công nghiệp, cụm công nghiệp thị xã Bỉm Sơn (nguồn vốn trung ương bồ sung có mục tiêu).

### 3. Đề xuất, kiến nghị:

Đề nghị UBND tỉnh quan tâm bố trí bồ sung nguồn vốn cho các dự án còn thiếu nêu trên.

Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, QLDA.



Bùi Huy Hùng

**Phụ lục 1: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP SỬ DỤNG VỐN NSNN VÀ TPCP NĂM 2018**

Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Giá trị khởi lượng thực hiện		Giải ngân kế hoạch năm 2018 đến thời diểm báo cáo		Ghi chú (Nêu khái quát tiến độ thực hiện chương trình, dự án, đánh giá nhanh, chậm)
			Uớc vốn năm 2018	Uớc KLTH từ dầu dự án đến 30/6/2018	Vốn đến 30/6/2018	Tỷ lệ (%)	
<b>I</b>	<b>Nguồn vốn ngân sách</b>		<b>32.685</b>	<b>312.399</b>	<b>5.710</b>	<b>29.956</b>	
1	Đường từ tỉnh lộ 7 đến đường Gom khu CN Bim Sơn	UBND thị xã Bim Sơn	87.200	-	-		Tiến độ thực hiện chậm so với KH ban đầu do khó khăn trong GPMB và thiếu vốn. Tuy nhiên, đã được khắc phục và hoàn thành theo KH điều chỉnh. Hiện nay, đã hoàn thành đưa
2	Trung tâm hội nghị - Nhà văn hóa thị xã Bim Sơn	UBND thị xã Bim Sơn	2.285	48.266	2.940	2.285	Đảm bảo tiến độ. Hiện nay, đã hoàn thành và đang hoàn thiện hồ sơ bàn giao, quyết toán.
3	Xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bim Sơn	UBND thị xã Bim Sơn	36.496				Tiến độ thực hiện chậm so với KH ban đầu do khó khăn trong GPMB và điều chỉnh, bổ sung dự án. Tuy nhiên, đã được khắc phục và hoàn thành theo KH điều chỉnh. Hiện nay, đã hoàn thành và đang hoàn thiện hồ sơ bàn giao, quyết
4	Đường giao thông Quốc lộ 1A vào nhà máy xi măng Long Sơn và khu công nghiệp phía đông thị xã Bim Sơn	UBND thị xã Bim Sơn	30.000	136.594	27.451	91,5%	Phản đường giao thông hoàn thành vượt tiến độ. Hiện nay, đang triển khai đầu tư bổ sung hạng mục điện chiếu sáng.
5	Trụ sở làm việc Mắt trận Tổ quốc và khối đoàn thể thị xã Bim Sơn	UBND thị xã Bim Sơn	400	3.843	2.770	220	Đảm bảo tiến độ. Hiện nay, đã hoàn thành phần công trình chính, đang thi công một số
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn ODA</b>						
1	Xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bim Sơn	UBND thị xã Bim Sơn	20.000	189.717	8.754	43,8%	Tiến độ thực hiện chậm so với KH ban đầu do khó khăn trong GPMB và điều chỉnh, bổ sung dự án. Tuy nhiên, đã được khắc phục và hoàn thành theo KH điều chỉnh. Hiện nay, đã hoàn thành và đang hoàn thiện hồ sơ bàn giao, quyết