

Số: **392**/UBND-TNMT

Bỉm Sơn, ngày 3 tháng 3 năm 2018

V/v báo cáo tình hình thực hiện dự án
nạo vét lòng sông, hồ thủy lợi
kết hợp tận thu khoáng sản

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa.

Thực hiện Công văn số 1065/STNMT-TNKS ngày 28/01/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa về việc yêu cầu báo cáo tình hình thực hiện dự án nạo vét lòng sông, hồ thủy lợi kết hợp tận thu khoáng sản. UBND thị xã Bỉm Sơn báo cáo tình hình thực hiện dự án nạo vét lòng sông Tam Điệp như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG:

1. Công trình: Nạo vét sông Tam Điệp, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

2. Chủ đầu tư: UBND thị xã Bỉm Sơn.

Nguồn vốn: Doanh nghiệp nạo vét sông tự bỏ kinh phí và được tận thu đất làm nguyên liệu sản xuất gạch.

3. Đơn vị thực hiện dự án nạo vét: (Theo hình thức xã hội hóa).

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Lam Sơn.

Địa chỉ: Khu phố 9 - P.Lam Sơn - Thị xã Bỉm Sơn - Tỉnh Thanh Hoá.

Điện thoại : 037.3765273 Fax: 037.3765303

4. Thông tin chung:

Sông Tam Điệp chảy qua địa phận thị xã Bỉm Sơn có chiều dài khoảng 7km, chiều rộng trung bình 50m, có chức năng phục vụ tưới tiêu hơn 1.000ha lúa và màu, đồng thời có nhiệm vụ thoát lũ cho thị xã Bỉm Sơn trong mùa mưa bão.

- Tổng chiều dài đoạn nạo vét: 6.000m;
- Tổng diện tích cần nạo vét: 299.000 m²;
- Tổng khối lượng bùn đất nạo vét: 399.760 m³;
- Thời gian nạo vét: 03 năm.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1. Việc thực hiện các quy định trước khi nạo vét:

- Công văn số 12123/UBND-NN ngày 10 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận phương án nạo vét lòng sông Tam Điệp, thị xã Bỉm Sơn.

- Công văn số 14857/UBND-NN ngày 27 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc gia hạn thời gian thực hiện phương án nạo vét lòng sông Tam Điệp, thị xã Bỉm Sơn.

- Quyết định số 2538/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Nạo vét lòng sông Tam Điệp, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa của UBND thị xã Bỉm Sơn.

2. Công tác quản lý, giám sát:

Sau khi được UBND tỉnh chấp thuận Phương án nạo vét lòng sông Tam Điệp thị xã Bỉm Sơn được gia hạn đến 30/12/2018 theo Công văn số 14211/UBND-NN ngày 21 tháng 11 năm 2017; Theo đó, UBND thị xã Bỉm Sơn đã chỉ đạo Công ty Cổ phần sản xuất và Thương mại Lam Sơn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, điều chỉnh thời gian, tiến độ thi công không ảnh hưởng đến công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, phù hợp với thời gian gia hạn.

Để quản lý và giám sát việc thi công của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Lam Sơn theo đúng Phương án được duyệt, UBND thị xã Bỉm Sơn đã ban hành Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2018 về việc kiện toàn Tổ kiểm tra, giám sát thi công giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên tham gia trên tất cả các ngành có liên quan.

Tổ kiểm tra thường xuyên theo dõi, giám sát trong quá trình thi công: Trong thời gian thi công Công ty đã thực hiện theo đúng Phương án, không ảnh hưởng môi trường khi thực hiện dự án và không làm ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thị xã.

3. Kết quả thực hiện:

- Vị trí thi công: Căn cứ số liệu khảo sát thực tế đoạn sông Tam Điệp, chiều rộng lòng sông không được đồng đều, đồng thời để đảm bảo độ dốc đáy sông đạt $i = 1/1.0000$, nên tiến hành thi công theo từng đoạn, hướng từ hạ lưu lên thượng lưu.


- Kết quả thực hiện tính đến tháng 26/01/2018: Khối lượng khoáng sản đã tận thu: 239.000 m^3 ; Khối lượng khoáng sản còn lại: 160.760 m^3 .

4. Nguyên nhân chậm tiến độ:

- Do trong quá trình thi công công trình vừa thi công vừa phải giữ nước để phục vụ chống hạn trong sản xuất nông nghiệp.

- Trong thời gian thi công của năm 2017 thời tiết mưa kéo dài nên đã ảnh hưởng đến tiến độ.

- Hiện nay công trình đang dừng thi công theo yêu cầu của đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về bổ sung một số đoạn ống cống dẫn dòng và hoàn thiện công tác bảo vệ môi trường.

UBND thị xã Bỉm Sơn báo cáo tình hình thực hiện dự án theo nội dung Công văn số 1065/STMNT-TNKS ngày 28/01/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở NN&PTNN (B/c);
- Lưu: VT, TNMT.



Tổng Thanh Bình