

Số: *1875* /UBND-TCKH

Bỉm Sơn, ngày 12 tháng 9 năm 2018

V/v báo cáo tình hình thực hiện đầu tư công 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện văn bản số 4538/SKHĐT-TH ngày 31/8/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa về việc báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN 9 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm và định hướng phát triển năm 2019; tình hình thực hiện KH đầu tư công 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018, UBND thị xã Bỉm Sơn báo cáo tình hình thực hiện KH đầu tư công 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018 với các nội dung như sau:

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 9 tháng đầu năm 2018

- Đối với nguồn vốn ODA: Năm 2018 UBND thị xã Bỉm Sơn được giao kế hoạch vốn là 20 tỷ đồng cho dự án xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bỉm Sơn.

Dự án đã hoàn thành công tác thi công xây dựng trong năm 2017, hiện nay đang hoàn thiện các hồ sơ và một số công tác tư vấn để nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán dự án. Giá trị giải ngân đến 10/9/2018 đạt: 14.766 triệu đồng. Ước giải ngân cả năm 2018 là 19,5 tỷ đồng.

- Đối với nguồn ngân sách tỉnh: Năm 2018 UBND thị xã Bỉm Sơn được giao kế hoạch vốn là 35.799 triệu đồng cho các dự án (Trung tâm hội nghị - Nhà văn hóa thị xã Bỉm Sơn; Đường giao thông Quốc lộ 1A vào nhà máy xi măng Long Sơn và khu công nghiệp phía đông thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Trụ sở làm việc Mặt trận Tổ Quốc và khối đoàn thể thị xã Bỉm Sơn; Xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bỉm Sơn – nguồn vốn kéo dài thanh toán từ năm 2017 sang 3.094 triệu đồng).

Hiện nay, các dự án triển khai đảm bảo tiến độ và đã giải ngân đến 10/9/2018 là: 30.635 triệu đồng. Ước giải ngân đến 30/9/2018 là 33.000 triệu đồng; cả năm 2018 là 35.799 triệu đồng.

2. Những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân:

- Một số dự án nguồn vốn năm 2018 bố trí còn thiếu hoặc chưa được bố trí nguồn vốn như: Đường giao thông từ Quốc lộ 1A vào Nhà máy xi măng Long Sơn và khu công nghiệp phía đông thị xã Bỉm Sơn; Đường từ tỉnh lộ 7 đến đường Gom khu CN Bỉm Sơn;

- Có dự án đã hoàn thành quyết toán nhưng chưa được đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn: Hệ thống thoát nước Khu công nghiệp, cụm công nghiệp thị xã Bỉm Sơn (nguồn vốn trung ương bổ sung có mục tiêu).

3. Đề xuất, kiến nghị:

Đề nghị UBND tỉnh quan tâm bố trí bổ sung nguồn vốn cho các dự án còn thiếu nêu trên.

Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKH.



Bùi Huy Hùng

Phụ lục 1: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN CHUYÊN TIẾP SỬ DỤNG VỐN NSNN VÀ TPCP NĂM 2018

(Kèm theo văn bản số: UBND-TCKH/09/2018 của UBND thị xã Bim Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Lũy kế vốn đã bố trí đến 30/9/2018		Giá trị khối lượng thực hiện		Giải ngân kế hoạch năm 2018 đến thời điểm báo cáo		Ghi chú (Nêu khái quát tiến độ thực hiện chương trình, dự án, đánh giá nhanh, chậm)
			Tổng số	Trong đó: Năm 2018	Ước KLTH từ đầu DA đến 30/9/2018	Ước KLTH từ 01/01/2018 đến 30/9/2018	Vốn	Tỷ lệ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Vốn ngân sách tỉnh		203.360	35.779	540.045	3.963	30.635	85,62%	
1	Hệ thống thoát nước khu CN cụm CN vừa và nhỏ thị xã Bim Sơn	UBND thị xã Bim Sơn	19.442	0	24.709				Dự án đã Quyết toán năm 2016. Tuy nhiên không được bố trí vốn.
2	Đường từ tỉnh lộ 7 đến đường Gom khu CN Bim Sơn	UBND thị xã Bim Sơn	50.170	0	86.905				Dự án đã hoàn thành. Đang thực hiện quyết toán
3	Trung tâm hội nghị - Nhà văn hóa thị xã Bim Sơn	UBND thị xã Bim Sơn	18.000	2.285	45.326		2.285	100,00%	Dự án đã hoàn thành. Đang hoàn thiện hồ sơ bàn giao, quyết toán
4	Xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bim Sơn	UBND thị xã Bim Sơn	37.348	3.094	241.548		611	19,75%	Dự án đã hoàn thành. Đang hoàn thiện hồ sơ bàn giao, quyết toán
				Vốn 2017 chuyển sang					

5	Đường giao thông Quốc lộ 1A vào nhà máy xi măng Long Sơn và khu công nghiệp phía đông thị xã Bim Sơn	UBND thị xã Bim Sơn	75.000	30.000	137.557	963	27.507	91,69%	
6	Trụ sở làm việc Mặt trận Tổ quốc và khối đoàn thể thị xã Bim Sơn	UBND thị xã Bim Sơn	3.400	400	4.000	3.000	232	58,00%	
II	Vốn ODA		204.967	20.000	241.548	0	14.766	73,83%	
1	Xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bim Sơn	UBND thị xã Bim Sơn	204.967	20.000	241.548		14.766	73,83%	Dự án đã hoàn thành. Đang hoàn thiện hồ sơ bàn giao, quyết toán